elektra

Checkliste
Förderprogramm Batteriespeicher
für Installationsfirmen

- □ Photovoltaik-Anlage installieren, falls noch keine vorhanden ist.
- □ Mit der Kundschaft die Grösse des Batteriespeichers und gewünschtes Produkt festlegen (TOP-40 oder TOP-60), zum Beispiel mit dem Wirtschaftlichkeitsrechner der Elektra.
- □ Der Kundschaft einen Batteriespeicher mit Energiemanagementsystem offerieren und nach der Zusage bestellen.
- □ TAG einreichen (und bei AC-Speicher zusätzlich IA und Schema)
- □ Batteriespeicher und Energiemanagementsystem (EMS) installieren, in Betrieb nehmen und Einhaltung gewünschte TOP-Limite testen (die Verantwortung für die Einhaltung liegt bei der Installationsfirma oder dem Fachpartner, der die Anlage inkl. EMS in Betrieb nimmt)
- □ Bei AC- und DC-Batteriespeicher: Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik erstellen und bei der Elektra einreichen und an die Kundschaft weiterleiten (Schluss- und Abnahmekontrolle).
  - Wichtig: Angaben des Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik müssen mit dem von Elektra bewilligten TAG übereinstimmen.
  - Stimmen die Angaben nicht überein, muss bei der Elektra ein neues TAG eingereicht werden.
- □ Bei AC-Batteriespeicher: Sicherheitsnachweis (SiNa) erstellen, bei Elektra einreichen und an die Kundschaft weiterleiten.
- □ Gemeinsam mit der Kundschaft das Fördergesuch für den Batteriespeicher ausfüllen und bei der Elektra einreichen.

Genossenschaft Elektra, Jegenstorf
Bernstrasse 40
CH-3303 Jegenstorf
info@elektra.ch
elektra.ch